



Телефон (843) 2218218, факс (843) 2366275, 2369501. E-mail: kt@tatar.ru, сайт: http://kt.tatarstan.ru

23.05.2023 № ЛХ-29/3448/2023  
На № 32-11/3311 от 24.04.2023

Заместителю министра  
промышленности и торговли  
Республики Татарстан  
М.Ф.Минибаеву

О рассмотрении проекта корректировки  
инвестиционной программы

Уважаемый Марат Файзрахманович!

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) на Ваш запрос о согласовании проекта о внесении изменений в инвестиционную программу АО «Сетевая компания» (далее – организация) на 2020-2024 годы, сообщает о наличии замечаний к представленному проекту.

1. Замечания в целом к инвестиционной программе.

1.1. В соответствии с проектом инвестиционной программы в него включено 203 инвестиционных проекта (по количеству идентификаторов). При этом в составе проекта инвестиционной программы обосновывающие материалы (расчет по УНЦ и сметные расчеты) представлены не по всем проектам.

2. Замечания к формам инвестиционной программы.

2.1. В Форме 2 «План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам» по проектам J\_PS\_BuES\_110\_0006, J\_PS\_BuES\_110\_0007, J\_PS\_BuES\_110\_0008, N\_PS\_BuES\_110\_0212, N\_PS\_BuES\_110\_0213 в разделе «Предложение по корректировке утвержденного плана» финансированием являются иные источники, при этом в паспорте инвестиционной программы финансирование указано за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам).

Также по вышеуказанным мероприятиям отсутствуют расчеты УНЦ.

2.2. По инвестиционному проекту N\_PS\_BuES\_110\_0212 в расчетах УССР представлены данные по другому мероприятию, необходимо указать данные в соответствии с паспортом.

2.3. По инвестиционному проекту J\_PS\_PES\_110\_0103 в паспорте проекта общий объем финансирования составляет 374 млн. рублей, при этом в Форме 2 «План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам» указана сумма 986 млн. рублей. Необходимо пояснить расхождения в суммах либо исправить данные.

Также необходимо представить пояснения по включению командировочных расходов на сумму 3,7 млн. рублей в соответствии с УССР по проекту J\_PS\_PES\_110\_0103.

2.4. По проекту L\_NM\_AUP\_000\_0165 в соответствии с паспортом мероприятия период реализации 2020 – 2024, общий объем финансирования 630,1 млн. рублей, что не соответствует Форме 2 «План финансирования капитальных вложений».

2.5. По проекту L\_NM\_AUP\_000\_0166 период реализации в паспорте проекта 2023 – 2024, при этом по формам инвестиционной программы 2020 – 2024, необходимо привести в соответствие данные.

В составе материалов по расчету финансовых потребностей представлен паспорт проекта, в котором не содержится расшифровка по мероприятиям: обновление приборного парка; мебели; бытовой техники; оргтехники и оборудования ИТ; спецтехники и механизмов, НИОКР.

2.6. Одновременно отмечаем, что по проектам L\_NM\_AUP\_000\_0165 и L\_NM\_AUP\_000\_0166 дублируются мероприятия в части «Приобретение оборудования не требующего монтажа: обновление приборного парка, мебели, бытовой техники, оргтехники и оборудования ИТ, спецтехники и механизмов, НИОКР».

3. В соответствии с проектом инвестиционной программы в него включено 14 новых инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2023 году на общую сумму 1 281,20 млн.рублей (без НДС):

- N\_PS\_AUP\_220\_0211 «Замена выключателей на ПС 220 кВ Абдрахманово, ПС 110 кВ Муслимово, ПС 220 кВ Азнакаево, ПС 220 кВ Студенец, ПС 220 кВ Магистральная, ПС 220 кВ Заводская» на сумму 300,0 млн. рублей (без НДС) за счет тарифных источников;

- N\_PS\_VuES\_110\_0212 «Реконструкция ПС 110 Караталга» на сумму 40,4 млн. рублей (без НДС) за счет иных источников;

- N\_PS\_VuES\_110\_0213 «Реконструкция ПС 110 Красновидово» на сумму 49,6 млн. рублей за счет иных источников;

- N\_VL\_KES\_110\_0200 «Реконструкция ВЛ 110кВ отпайка ПС ГПП-1, ПС ГПП-2 от ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Магистральная 1, 2 цепи» на сумму 0,3 млн. рублей (без НДС) за счет иных источников;

- N\_VL\_KES\_110\_0201 «Демонтаж отпайки ПС 110 кВ Константиновка от ВЛ 110 кВ Киндери – Центральная 1, 2 цепи от опоры №12 до опоры №24» на сумму 6,9 млн. рублей (без НДС) за счет иных источников;

- N\_VL\_EES\_110\_0202 «Реконструкция Электросетевого комплекса с кадастровым №16:47:000000:324 выполняется в отношении: ВЛ 110 кв Тойма-2 - Прикамская, лит 9Л; ВЛ 110 кв Тойма-2 - Прикамская 1 цепь, лит 12Л» на сумму 2,7 млн. рублей (без НДС) за счет иных источников;

- N\_VL\_EES\_035\_0203 «Реконструкция Электросетевого комплекса с кадастровым №16:18:060201:500 выполняется в отношении ВЛ 35 кВ Елабуга - Гари входящей в состав комплекса» на сумму 0,6 млн. рублей (без НДС) за счет иных источников;

- N\_VL\_KES\_110\_0204 «Реконструкция КВЛ 110 кВ Центральная-Южная I, II цепи с переводом части воздушного участка в КЛ 110 кВ от оп. № 9 до оп. №17» на сумму 2,4 млн. рублей (без НДС) за счет иных источников;

- N\_VL\_PES\_110\_0205 «Реконструкция ВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-3–Зеленый Дол-Тяговая с отпайками, ВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-3–Площадка Z I, II цепь с отпайками, КВЛ 220 кВ Казанская ТЭЦ-3–Зеленодольская 2 цепь ТЭ.СК.255.КВ.14284448» на сумму 3,0 млн. рублей (без НДС) за счет иных источников;

- N\_VL\_AES\_000\_0206 «Переустройство коммуникаций для автомагистрали М5 (вынос)» на сумму 114,0 млн. рублей (без НДС) за счет иных источников;

- N\_VL\_NkES\_000\_0207 «Переустройство коммуникаций для автомагистрали М7 (вынос)» на сумму 650,8 млн. рублей (без НДС) за счет иных источников;

- N\_VL\_AES\_000\_0208 «Переустройство коммуникаций для АО «Шешмаойл» на сумму 52,9 млн. рублей (без НДС) за счет иных источников

- N\_PV\_BuES\_000\_0209 «Строительство базы Апастовского РЭС филиала АО «Сетевая компания» Буинские электрические сети» на сумму 7,6 млн. рублей (без НДС) за счет тарифных источников;

- N\_PV\_PES\_000\_0210 «Строительство гаража Высокогорского РЭС филиала АО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети» на сумму 50,0 млн. рублей (без НДС) за счет тарифных источников.

По ряду новых инвестиционных проектов отсутствуют материалы, подтверждающие принятые технические решения в части обоснования стоимости и физических объемов, в связи с чем не представляется возможным оценить необходимость реализации проектов.

3.1. В целях полноценной оценки предложений АО «Сетевая компания» по включению инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной программы, в регулируемые цены (тарифы) необходимо представить дополнительную форму с разнесением мероприятий инвестиционной программы за 2023 – 2024 гг по источникам финансирования по аналогии с формами шаблона ЕИАС: NET.INV.

#### 4. Источники финансирования.

Источниками реализации проекта инвестиционной программы определены:

- прибыль, направленная на инвестиции, полученная от оказания услуг по передаче электрической энергии,
- прибыль от технологического присоединения потребителей;
- текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) на оказание услуг по передаче электрической энергии;
- прочие собственные средства (средства от эмиссии ценных бумаг);
- прочая прибыль.

Источник финансирования проекта млн. рублей без НДС	План 2023	Кор-ка 2023	План 2024	Кор-ка 2024
<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>8 114,27</b>	<b>13 557,88</b>	<b>7 606,78</b>	<b>10 932,07</b>
<b>Прибыль, направляемая на инвестиции:</b>	<b>2 215,77</b>	<b>6 529,38</b>	<b>1 685,28</b>	<b>3 685,30</b>
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2065,77	0	1535,28	1535,30
в т.ч. от технологического присоединения	0	1 032,10	0	2000,0
в т.ч. прочая прибыль	150,00	5 497,28	150,00	150,00
<b>Амортизация</b>	<b>5 521,00</b>	<b>6 330,48</b>	<b>5 544,00</b>	<b>6 869,30</b>
в т.ч. недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	302,85	0	0
<b>Прочие собственные средства</b>	<b>377,50</b>	<b>657,10</b>	<b>377,50</b>	<b>377,47</b>
в т.ч. средства от эмиссии акций	377,50	657,10	377,50	377,47
<b>Привлеченные средства (бюджетное финансирование)</b>	<b>0,00</b>	<b>40,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Финансирование мероприятий по источникам «Амортизация, учтенная в тарифе» и «Прибыль, направляемая на инвестиции» на 2023 год осуществляется в пределах суммы, учтенной в тарифе на услуги по передаче электрической энергии на 2023 год.

АО «Сетевая компания» необходимо представить расшифровку по источнику финансирования «Прочая прибыль» в части корректировки 2023 года.

Также необходимо представить пояснения по источнику «Недоиспользованная амортизация прошлых лет».

На основании изложенного, Госкомитет отказывает в согласовании представленного проекта изменений инвестиционной программы АО «Сетевая компания» на 2020-2024 годы и сообщает о необходимости его доработки.

Первый заместитель председателя

Л.В.Хабибуллина



Исп. Линар Тахирович Сунгатов  
(843)221-82-81

Лист согласования к документу № ЛХ-29/3448/2023 от 23.05.2023

Инициатор согласования: Сунгатов Л.Т. Ведущий советник

Согласование инициировано: 23.05.2023 09:42

**Лист согласования**

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Юсупова А.А.		Согласовано 23.05.2023 - 13:48	-
2	Гареев О.Р.		Согласовано 23.05.2023 - 14:02	-
3	Сапожников Д.А.		🔒Согласовано 23.05.2023 - 14:21	-
4	Хабибуллина Л.В.		🔒Подписано 23.05.2023 - 17:51	-